

Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Заларинского муниципального образования Заларинского район Иркутской области на 2019-2024 годы».

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Заларинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы.

Наименование программных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования ПЛАН (тыс.руб.)	Объем финансирования ФАКТ (тыс.руб.)	Кассовое исполнение (тыс.руб.)	Процент исполнения (%)
Благоустройство во дворовых территориях (ул. Аверченко, ул. Луначарского, ул. Матросова)	Местный бюджет	108,054	108,054	108,054	100
	Областной бюджет	1250,054	1250,054	1250,054	100
	Федеральный бюджет	4170,721	4170,721	4170,721	100
	Прочие источник	0	0	0	0
итого		5528,829	5528,829	5528,829	100

Основными целями программы являются:

Повышение уровня качества и комфорта дворовых территорий Заларинского муниципального образования. Благоустройство дворовых территорий, а также общественных территорий, обеспечения формирования единого облика муниципального образования. Формирование у жителей патриотического образования, привитие любви и уважения к своему посёлку, к соблюдению чистоты и порядка на территории. Программа предусматривает ежегодное выполнение мероприятий на период 2019-2024гг. за счет средств, в качестве субсидий из федерального, регионального и местного бюджетов. Планируются работы по благоустройству на придомовых территориях и наиболее посещаемых общественных территорий с привлечением трудового участия заинтересованных лиц. На основании данных плановых и фактических показателей программа признается результативной.

Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за 2021 год.

09.10.2020: 12.10.2020 года по результатам проведенного аукциона были заключены контракты №01343000233200000360001: №01343000233200000350001: №01343000233200000340001: №75, на выполнение работ по благоустройству общественной территории (ремонт асфальтового покрытия, установка бортовых бетонных камней) расположенных по адресу рп. Залари ул. Аверченко, ул. Матросова 15,17,19, ул. Луначарского 6, 2а, общей стоимостью контрактов составляет 5528830,06 руб. подрядчик ООО Регион 38.

Целевые показатели муниципальной программы за 2021 год

Целевые показатели	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	отклонение	результат
Количество благоустраиваемых дворовых территорий	Шт.	5	5	нет	100%

На основании данных плановых и фактических показателей программа признается результативной.

По целевым показателям: достигнуто 100%, за 2021 год программа считается исполненной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Заларинского муниципального образования на основе проведения благоустройства дворовых территорий и территорий общественных пространств в границах поселения.

Итоги: продолжать дальнейшее исполнение программы в соответствии с программными мероприятиями.

Глава Заларинского МО



В.Г. Давыдов