

## «О результатах проверки по обращению жителей п. Залари»

Прокуратурой Заларинского района проведена проверка по доводам обращения жителей ул. 1-я Советская, 3-я Советская, ул. Ваулова, переулка Советский, ул. Северная п. Залари Заларинского района, зарегистрировано в прокуратуре Заларинского района 13.03.2023, установлено следующее.

15.06.2021 между администрацией Заларинского муниципального образования (далее – Администрация) в лице исполняющего обязанности главы администрации Дорошенко Д.А., действующего на основании распоряжения № 29 от 21.05.2021, и индивидуальным предпринимателем Поповым И.А. заключен муниципальный контракт № 01343000233210000160001 на поставку песчано-гравийной смеси для отсыпки ул. 1-я Советская, ул. 3-я Советская, ул. Ваулова, пер. Советский, ул. Северная, ул. Садовая, ул. Московская, ул. Калинина, ул. Восточная и ул. Илганская п. Залари Иркутской области. Объем поставляемой песчано-гравийной смеси, указанной в контракте, составлял 909 куб.м., цена муниципального контракта составляла 949905 рублей. Источник финансирования: средства бюджета Заларинского муниципального образования. Срок поставки ПГС, определенный указанным контрактом, составляет 30 календарных дней с момента заключения контракта.

26.08.2021 исполняющим обязанности главы Администрации Дорошенко Д.А., подписан акт приема-передачи товара, согласно которого поставщик ИП Попов И.А. поставил заказчику (Администрация) песчано-гравийную смесь в объеме 909 куб. м на сумму 949905 рублей.

27.08.2022 заключен муниципальный контракт № 52 от на сумму 137940 рублей на отсыпку улиц Апрельская и Разина р.п. Залари в объеме 132 куб.м.

Объем ПГС и щебеночной смеси согласно указанных муниципальных контрактов должен составлять 909 куб.м. + 132 куб.м. (итого – 1041 куб.м. ПГС и щебеночной смеси).

В ходе расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий в рамках исполнения указанных контрактов проведена судебная строительно-техническая экспертиза от 15.12.2022 из которой следует, что отсыпанный на дорогах по ул. 1-я Советская, ул. 3-я Советская, ул. Ваулова, пер. Советский, ул. Северная, ул. Садовая, ул. Московская, ул. Калинина, ул. Восточная, ул. Илганская, ул. Апрельская, ул. Чехова, ул. Разина, ул. Есенина р.п. Залари Иркутской области объем материалов составил - 1306,71 м<sup>3</sup>, из которых: песчано-гравийная смесь - 1223,26 м<sup>3</sup>, щебень - 83,45 м<sup>3</sup>.

Таким образом, объем завезенного ПГС и щебеночной смеси превышает объем, указанный в муниципальных контрактах, что свидетельствует о том, что муниципальные контракты № 01343000233210000160001 от 15.06.2021 и № 52 от 27.08.2021 выполнены в полном объеме

Также в ходе проверки исполнения законодательства при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог установлено, что оценка технического состояния автомобильных дорог в 2022 году в Заларинском муниципальном образовании не проводилась, проект организации дорожного движения не разработан и не утвержден. В связи с чем, прокуратурой района 22.02.2023 внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено, удовлетворено, 16.03.2023 главой администрации Заларинского МО утверждена проведенная оценка технического состояния автомобильных дорог, в ходе которой установлено удовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог Заларинского МО, в том числе указанных автомобильных дорог.

Прокуратура Заларинского района